

监 理 日 志

工程名称: 增建新建珠溪 60MWp 地面光伏电站一期项目

日期	2018 年 4 月 28 日 星期六	气候	晴	气温	28℃/18℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	64人				
施工机械动态:	吊车1台 挖机2台 打桩机3台				
施工进度情况	1. 光伏区打桩. 2. 升压站 中控楼预埋螺栓. 3. 线路 9#钢筋绑扎上料.				
检查发现的问题	1. 光伏区个别工人未戴安全帽. 2. 线路施2区域警示标语, 标牌不完善. 3. 光伏区管桩到货效率不充足.				
处理措施、意见、结果	1. 规范施工工人佩戴安全帽. 2. 完善线路警示标语, 标牌. 3. 督促施工方管桩到货. 4. 已整改				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇		总监签阅	郭莹	