监 理 日 志

日期: 2018年06月24日

天气: 多云

星期: 日

气温: 18°C-28°C

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none">35KV配电室开关柜二次接线。地下生活泵房、事故油池、避雷针洒水养护。110架构隔离开关接线。综合用房屋面防水开始施工、屏柜二次接线。围墙抹灰完成。SVG安全防护网焊接完成。场区内电缆沟二次控制电缆敷设。站区道路基槽土方开挖完成1/4。光伏区支架安装60组, 累计完成980组。光伏区组件安装80组, 累计完成940组。外线铁塔3座安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	