监 理 日 志

日期：2018年10月21日

天气：晴

星期：日

气温：1℃-16℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。 2、监理现场与支架厂家进行镀锌层测试。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区（除跟踪区域1.5488MW）。 （1）今日打桩完成1830根，累计完成34326根，总桩数63092根，占总数的54.4%。 （2）今日组件完成68组，累计完成1517组，总组数5091组，占总数的29.8%。 （3）今日支架完成0组，累计完成2084组，总组数5091组，占总数的40.9%。 （4）今日散桩完成1200根，累计完成34960根，总桩数63092根，占总桩数的55.4%。 （5）修路已完成,累计完成 7.629km，总长度7.629km,占总量100%。 （6）箱变立壁浇筑累计完成1座，箱变立壁模板安装累计完成2座，底板混凝土浇筑累计完成7座，箱变基础基槽土方开挖累计完成20座，垫层浇筑完成18座，箱变基础底板、立壁钢筋安装累计完成5座。 （7）低压电缆沟土方开挖完成63米；电缆沟土方开挖累计完成792米，今日完成电缆（ZC-YJY23-26/35 3*120）敷设完成0米，累计完成3500米。 （8）逆变器安装完成44台。 （9）汇流箱完成15台。
其 它 事 项	1、现场村民阻拦施工。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王学东 王栋	
记 录 人 :王 栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官	