

监 理 日 志 (

日期: 2018 年 8 月 18 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 中雨
气温: 17~25

监 理 工 作 情 况		施 工 单 位		施 工 内 容 及 进 度	
		西 门 子		1. 包装车间屋面混凝土预制块模具安装. 钢筋能绑扎.	
		泰通建设		2. 屋面定位放线. 3. 施工人数 6 人. 4. 上午中雨. 暂停施工.	
项 事 其 它					
本日现场监理人员		李海伟. 张军彬			
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :					
记录人:					