

监 理 日 志 (

天气: 中雨转大雨
气温: 20~26℃

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 日

1. 现场巡视. 因上午雨推迟. 午雨变小. 进行施工. 混凝土浇筑.
2. 现场巡视. 要求混凝土浇筑过程中做好安全防护措施. 及时进行
拆模并抹面平整.
3. 编写监理前期资料. 各专业监理细则.

监 理 工 作 情 况		施 工 单 位		施 工 内 容 及 进 度	
		西1子		1. 包装车间屋面混凝土预制块浇筑.	
		泰通建设		2. 罐车1辆. 随车人员2人. 3. 施工人员8人.	
项 目					
本日现场监理人员		李峰/李 张亚彬			
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):			