监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 08 月 01 日天气: 多云转雨星期: 三气温: 37°C-27°C工程名称: 杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>到施工现场查看施工质量及进度、安全文明施工情况:</p> <p>1) 高压施工 2 人, 将设备基坑清理;</p> <p>2) 上午灌装屋面整理电缆, 并绑扎;</p> <p>3) 下午浇筑水泥支墩; 要求震动到位以免产生马蜂窝;</p> <p>4) 9 号屋面敷设 3*25 电缆;</p> <p>5) 下发监理联系单 (要求总包单位尽快提交施工资料)</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 机 国 能	<p>上午 6 人灌装车间整理电缆;</p> <p>下午 8 人浇筑水泥支墩;</p> <p>5 人 9 号屋面敷设 3*25 电缆;</p> <p>2 人高压基础清理;</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡德林