

监 理 日 志 (4)

日期: 2018 年 6 月 23 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 20-32℃

监 理 工 作 情 况	进行现场巡检,查看12#塔基清槽情况.查看2#塔基度情况.发现未设警戒线已要求现场整改. 55#塔基浇筑前验收.二层台阶偏位已要求整改. 58#.59#.54#塔基回填前验收.检查外观质量.要求施工单位尽快养护. 57#塔基巡检时发现有钢筋箍筋缺失5套.已现场要求施工单位对钢筋全部返工整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	要求外线塔基尽快养护.	
本日现场监理人员		长和齐 董浪军
记录人: 长和齐		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建