

监 理 日 志 ()

日期: 2018年6月16日

天气: 晴

星期: 五

气温: 15-27°C

工程名称: 张桥污水处理厂基础池体改造工程项目

监
理
工
作
情
况

今日监理项目部用卷尺测量复土(填土)现场标高验收为合格。经公司所检查记录的问及, 基本符合整改要求。

施工现场标高验收合格, 无安全隐患。质量(外观)一般, 进度缓慢。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏有源公司

今日现场施工人数15人。

机械(挖掘机)3台。

今日完成土方开挖与回填。

其
它
事
项

今日复工, 复工令一份(业主接收)。

本日现场监理人员

周同有 刘永杰 朱书

记录人:

朱书

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周同有

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建