

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 5 日

星期: 三

工程名称: 洋美路4.5米宽双向车道工程.

天气: 阵雨
气温: 2-15℃

监
理
工
作
情
况

- 一、跟踪落实“安全生产月”活动的落实情况. 总包单位落实情况不理想. 已告知施工单位要求按会议上制定的方案进行落实.
- 二、组织内部学习.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中筑集团

- 一、现场作业人员: 4人, 洒水车1辆, 挖掘机4台, 压路机1台;
- 二、当日完成工作量: 路基挖土土方破碎, 精平, 造路边坡修整, 路基填土碾压成型.
- 三、累计完成工程量: 清表24.5km, 挖方24.5km, 完成路基初平及碾压24.5km, 12cm平台成型2处, 软土路基换填371米, 升压站场平500平米, 挖土方300m³.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李朝, 申景鹏, 徐乃雷.

记录人: 李朝

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐乃雷.