

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 25 日

星期: 四

工程名称: 2018年丰县扶贫项目EPC总承包二标段

天气: 晴转阴

气温: 22~6/13℃

监
理
工
作
情
况

今日监理工作, 查看支架安装, 在项目
部整理分包资料,

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠
海
兴
业

施工员9人, 挖机1台, 装载机1台,

因组件未到位, 现场部分工人整理场地
安装支架5架,

其
它
事
项

本日现场监理人员

丁立, 杨振宇

记录人:

杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭进