

# 监 理 日 志 ( )

天气: 小雨  
气温: 18-27℃

日期: 2018 年 1 月 12 日

星期: 10

工程名称: 六合 2018 年文化体育项目三标段

|                                   |                                         |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况        | 白鹤镇白家村村民因事造成施工现场无法施工, 现待施工队还落实, 抗抗无法入场, |                 |
| 施<br>工<br>情<br>况                  | 施工单位                                    | 施 工 内 容 及 进 度   |
|                                   | 珠海兴兴                                    | 现场无法施工因村民不让抗抗入场 |
| 其<br>它<br>事<br>项                  |                                         |                 |
| 本日现场监理人员 李仓立 孔德国 邹伟               |                                         |                 |
| 记录人: 李仓立 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 付昭武 |                                         |                 |

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 18 日

天气: 中雨  
气温: 18-26

星期: —  
工程名称: 2018年高邮县光伏扶贫项目二标段

|                            |                                          |                          |  |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 中雨, 停。<br>2. 白鹤镇付家村村民闹事, 无法施工, 正在协调中。 |                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                  | 施 工 内 容 及 进 度            |  |
|                            | 珠<br>海<br>兴<br>业                         | 雨 停                      |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                          |                          |  |
| 本日现场监理人员                   |                                          | 李仓全 孔德国 郭伟               |  |
| 记录人: 李仓全                   |                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶昭武 |  |

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 日 志 ( )

天气: 小雨  
气温: 18-28℃

日期: 2018 年 6 月 14 日

星期: 二

工程名称: 2018年东台镇农村饮水安全工程二期工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 付家村工地 场地平整.
2. 因今天无车, 没去工地. (上午下雨)

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

珠  
海  
兴  
兴

付家村工地平整场15亩, 已完成35%

其  
它  
事  
项

挖机2台.

本日现场监理人员

李仓全 孔德国 郭伟

记录人:

李仓全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

侯昭武

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建



# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 20 日

天气: 小雨  
气温: 14-28℃

星期: 二  
工程名称: 2018年阜县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

|                                                                          |                                                                             |                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                               | <p>1. 今天我们监理全体一起去了付家付家村工地, 进行现场巡视. 工地正在清理. 均整. 三台挖机正在施工, 测量现场海拔高 58.0m.</p> |                                                                  |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                         | <p>施工单位</p> <p>珠海兴业</p>                                                     | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>施工. 现场. 付家付家村三台挖机施工. 已完成 200亩的 40 %.</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                                                         | <p>现场测量海拔高度 58.0m.</p>                                                      |                                                                  |  |
| <p>本日现场监理人员: 李仓金, 孔德明, 郭伟.</p> <p>记录人: 李仓金. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李仓金</p> |                                                                             |                                                                  |  |



由 扫描全能王 扫描创建

# 监 理 日 志 ( )

天气: 小雨  
气温: \_\_\_\_\_

日期: 2018 年 6 月 21 日

星期: 四

工程名称: 2018年度农村饮水安全项目EPC总承包工程二标段

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 二标段大理沟施工现场因盖路问题挖机进不到现场无法施工。
2. 二标段付家村场地平整。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

珠海/李

付家村场地平整 45%

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李仓全

记录人:

李仓全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李仓全

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建