监 理 日 志

日期：2018 年 11 月 23 日

天气：晴

星期：五

气温：11~18℃

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场监理人员对车棚立柱焊接现场进行巡视检查； 2、现场监理人员对屋面组件安装进行巡视检查； 3、监理人员进行监理资料编制。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福彗多电气有限公司	1、现场施工人员进行屋面组件安装，共 8 人进行，屋面共 2146 块组件，今日完成 495 块，累计安装完成 1419 块，累计完成 66%； 2、现场进行车棚立柱焊接，共 5 人进行。
其 它 事 项	车棚钢构焊接现场未配备安全消防设施，要求现场立即进行整改。	
本日现场监理人员		张权
记录人：张权		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：