

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 5 日

天气: 晴-小雪
气温: 4-17

星期:
工程名称: 宁津县农村饮水安全工程

监
理
工
作
情
况

检查涌溪沟引孔. 柳台施以人工便站中井.
检查二郎坝白果村引孔. 胡家坝新明村场地平整.
检查白果村金周第第组孔. 发现管径不符. 已通知施工方整改.
检查柏木村引孔.
检查华严寺电缆沟挖沟.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西长岭	二郎坝白果村打点引孔. 完成27个. 胡家坝新明村完成60%.
陕西鄂尔	金周第第制作完成18个.
苏州博晖	柏木村引孔. 完成45%. 八海河修井场道路. 葛地坝
陕西峰海	涌溪沟引孔全部施工完毕.
新美尔	华严寺电缆沟已开挖完毕. 潘店机井. 方池2机井. 模界井.

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣. 申宇. 董振军

记录人: 董振军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明计

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建