

监 理 日 志 ()

天气: 阴
气温: 6-13

日期: 2018 年 11 月 12 日

星期: 一

工程名称: 平遥县村级饮水安全工程

监
理
工
作
情
况

检查草川子大竹坝打桩。
检查郑家坝支架安装。有部各人员未佩戴安全帽已通知。
施工井的整改。
检查流溪沟混凝土浇筑。
检查华严寺立杆焊接。及二里坝机基浇筑

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
陕西长岭	流溪沟机基浇筑5根。东家坝外。中鼓线。滴水/钢板平结束。
陕西鼎鼎	草川子。大竹坝引孔完成。机基浇筑50%。
苏州清源	郑家坝支架安装40%。围栏完成。一号引孔引孔完成。落地坝涵管完成。
陕西峰海	流溪沟机基浇筑62%。立杆完成30%。东家坝引孔完成9%。大长沟浇筑完成。中鼓沟完成。
新莱尔	华严寺立杆完成72%。二里坝机基浇筑83%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣 申宇 李浪军

记录人:

李浪军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建