

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 1 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 2-2

工程名称: 平遥县农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	检查八亩河放线及引孔. 有部分间距过大. 已通知现场整改. 部分社也因道路积雪. 施工人员和机械无法进场. 暂停施工.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	陕西鼎晟	八亩河放线. 引孔36个.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	田在欣 申宇 董浪军 刘俊俊		
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建