

# 监 理 日 志

工程名称: 新堡村精准扶贫项目

|            |                                                                      |    |                                   |     |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|------|
| 日期         | 2019年1月19日 星期二                                                       | 气候 | 多云                                | 气温  | 1-5° |
| 监理单位动态:    | 日在欣, 董浪军, 刘俊俊.                                                       |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>材料已全部到场, 并抽检合格 |     |      |
| 施工方人员动态:   | 施工人员17人.                                                             |    |                                   |     |      |
| 施工机械动态:    |                                                                      |    |                                   |     |      |
| 施工部位及进度情况  | 新堡, 大竹坝, 王家沟村等待并同.<br>八庙河村 支架, 组件, 新线安装完成.<br>火石村因道路积雪, 施工人员与机械无法驶入. |    |                                   |     |      |
| 检查发现的问题    |                                                                      |    |                                   |     |      |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                      |    |                                   |     |      |
| 协调内容或其他    |                                                                      |    |                                   |     |      |
| 记录人        | 董浪军                                                                  |    | 总监签阅                              | 张昭武 |      |

