

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 21 日

星期: 星期一

工程名称: 碧桂园·凤凰城 11 号楼主体结构封顶

天气: 晴

气温: 28℃

监 理 工 作 情 况

1. 对皮阿诺 10 号厂房屋面防水进行复查, 发现防水层将不合格支架进行拆除, 要求施工单位将不合格支架进行拆除。

2. 对曲美家具厂屋面防水线进行巡视, 因基础下存在管道, 厂方要求暂停施工, 等待协调。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
润德

皮阿诺 10 号厂房屋面防水层施工 8 人。
皮阿诺 10 号厂房屋面防水层施工 3 人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建