

监 理 日 志

工程名称: 三教大桥东岸匝道 3月14日 天气: 晴

日期	2020年1月3日	星期	五	气候	多云	气温	9-16°
监理人员动态: 任远威				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施21号15人							
施工机械动态: 16T吊车一辆							
施工部位进度情况	1. T吊下查桥梁盖板线 2. 盖板沟土方回填 3. 485通气管线铺设						
检查发现的问题	监理工程师对施工现场进行巡查发现 T吊F渣料 紧靠盖板线时 吊车周围未拉设临时警戒线						
处理措施、意见、结果	监理工程师现场带卡制止, 责令下渣桥梁盖板 线, 拉设警戒线继续施工						
协调内容及其他	现场巡查, 发现重大安全隐患						
记录人		任远威		总监签阅		任远威	



扫描全能王 创建