

工程名称: 江北疏港路/104国道立交工程 监 理 日 志

日期	2018年12月2日	星期	列	气候	多云	气温	12-16℃
监理单位签字:	任善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工单位签字:	2人						
施工机械签字:	搅拌机						
施工内容	1. 焊接道岔器支梁 (13个); 2. 屋面水施工; 钢结构加固未施工.						
监理巡视情况	1. 上午因下雨天气, 现场未施工; 2. 钢结构加固滞后, 严重影响施工进度.						
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧人员进场施工; 2. 联系施工单位屋面湿润, 禁止施工.						
协调内容或其他							
记录人	任善善			总监签阅	徐耀生		