监 理 日 记

日期：2019年1月21日

天气：晴

星期：一 气温：-1--7℃

工程名称：太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、八点半现场巡视2、检查联合车间组件安装接线3、发现四平方电缆在穿金属软管时，外皮有划伤，现场已要求整改
施 工 情 况	<p>联合车间组件压块安装 4平方电缆敷设</p> <p>联合车间桥架连接片安装</p> <p>模块车间清洗系统安装</p>
其 它 事 项	<p>施工人数：11人</p>
本日现场监理人员 南玉荣	
记录人：南玉荣	