监 理 日 记

日期：2019年3月21日

天气：小雨转阴

星期：四 气温：7-17℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场检查夹具尺寸是否符合图纸要求； 对现场夹具吊装进行安全监理旁站，未出现安全问题； 目前施工人员较少，已告知总包单位尽快增加施工人员；
施 工 情 况	夹具组装； 夹具吊装上屋面、分散； 屋面放线； 夹具安装；
其 它 事 项	现场施工人员 7 人，吊车一辆
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	