

监 理 日 志

工程名称: 菏泽永水环境建设有限公司2000方清水池改造项目

日期	2022年3月18日 星期一	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14人					
施工机械动态: 3台车一钩					
施工部位及进度情况	地角螺栓制作安装8人 钢筋网片绑扎4人				
检查发现的问题	支架基础钢筋网片底部垫块不符合要求: 进场钢筋, 地角螺栓未进行报审。				
处理措施、意见、结果	要求施工方对钢筋网片底部垫块进行整改。 并对钢筋、地角螺栓进行送检。				
协调内容或其他					
记录人	宋龙	总监签阅	宋龙		

