监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 23 日	星期三	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：2 人						
施工机械状态：无						
施工部位 进度 情况	光伏 B 区东侧支架加固材料距离测量 2 人 支架加固材料未到现场，无人施工。					
检查 发现 的 问题	光伏区东侧组件边框纸板未清理干净。 光伏支架加固材料未到现场，已严重落后于计划进度。					
处理 措施 、 意见 、 结果	督促施工人员对厂区施工垃圾进行清理。 下发监理工作联系单 008 督促施工单位对材料到场进行跟踪，督促材料加工厂家尽快发货。					
协调 内容 或 其他						
记录人	宋龙		总监签阅		李元堂	