监 理 日 志

日期: 2019年04月20日

天气: 多云转下雨

星期: 六

气温: 21°C-16°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏欣佰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 涟水县今天一个施工队9人, 安装好了9户; 已安装好了244户; 今天并网0户, 已并网了153户。 2. 淮安区今天一个施工队3人, 今天安装好0户; 已安装好了94户, 今天并网0户, 已并网了30户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	