监 理 日 志

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目-盐城

日期	2019年05月21日 星期二	气候	晴	气温	17-24℃
监理人员动态：李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况： 无				
施工人员动态：8人					
施工机械动态：无					
施工进度部位情况	1.滨海县3家户主并网。 2.阜宁县进行消缺整改。				
检查发现的问题	1. 现场巡视，安全在可控范围内。 2. 要求施工单位对阜宁、响水已安装完成户主进行消缺整改。（包括组件压块不到位、接地不规范等） 3. 整理监理资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	响水县因政府部门搞新农村建设因素，张集镇和六套镇部分暂停施工。截止今天响水县暂时安装完成，其余部分等残联通知。				
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		