

监 理 日 志

工程名称: 西安中教装备1839151111分拆式化能中作回

日期	2019年01月10日 星期一	气候	多云	气温	5℃/-6℃
监理单位动态:	高欣平		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	韩俊岗等, 15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 装配式结构厂房屋面安装压条 8人 2. 装配式结构厂房屋面焊接防雷接地扁钢, 3人 3. 运送材料, 3人, 4. 管理人员: 1人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	高欣平		总监签阅	高申明	