

工程名称: 高传菊联源村河沟边山坑生态治理

日期	219.05.06	班次	8-17 时	天气	多云转小雨	气温	25° C--15° C
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况）							
1、装载机 1 辆、挖掘机 1 辆。水准仪 1 台							
2、砍伐升压站树木累计完成 100%；							
3、平整升压站，累计完成 15%							
3、施工经理、技术员及施工人员共 12 人							
停水		停电	对工程影响				
质量检验（试验、检测、验收）							
无							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）							
无							
安全生产或者文明施工情况							
因总包目前未进场，进场道路是当地临时劳务人员在施工，安全帽问题已和业主说过，要求尽快（包括甲方）配备整齐防护用品							
遗留问题或提请下班监理人员注意事项							
监理在岗人员	韩火明						
填表人	韩火明			负责人	苗守明		