监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 10 月 08 日 天气： 晴

星期 二 气温： 15-22° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料，对近期存在的问题进行汇总，督促整改完善。 2. 巡视 2 号屋面桥架安装情况。 3. 旁站 5 号厂房组件吊装。	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 5 号屋面 9 人进行组件吊装及安装，累计安装约 5%。 2. 2 号屋面 8 人进行桥架安装，累计安装完成 30%。 3. 5 号屋面爬梯处彩钢瓦下陷严重。
本日现场监理员	王道春、唐恒	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	