监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 10 月 10 日 天气： 阴

星期 四 气温： 16-20° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料，对近期存在的问题进行汇总，督促整改完善。 2. 巡视 4 号屋面定位放线情况。 3. 巡视 5 号厂房组件安装。	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友 建设集团 有限公司	1. 5 号屋面 9 人进行组件安装，累计吊装完成 40%。 2. 4 号屋面 4 人进行定位放线，累计安装完成 70%。 3. 巡视过程中发现 5 号楼有人坐组件，已做出相关处理。
本日现场监理员	王道春、唐恒	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	