监 理 日 志

日期：2020年07月27日

天气：多云

星期：一

气温：12-28°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查 1#主线道路开挖现场 2、巡查 15#风机平台开挖现场 3、巡查 9#风机基础钢筋绑扎情况 4、14#风机基础验槽 5、巡查升压站施工现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、9#风机基础钢筋绑扎完成 90%，模板转运完成 2、15#风机平台开挖完成 55% 3、1#主线道路开挖完成 1200 米 4、14#风机基础验槽完成、地基处理完成 5、升压站存在问题整改消缺
其 他 事 项	1、中州建设施工人员 33 人，渣土车 8 台，挖机 4 台，铲车 2 台，压路机 1 台。	
本日现场监理人员	贲振军、李金梁、黄福涛、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军	