监 理 日 志

日期：2020年11月30日

天气：阴

星期：一

气温：3-15°

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 3#风机基础垫层浇筑情况 2、巡查 5#风机基础钢筋绑扎情况 3、巡查 4#风机位进场道路开挖情况 4、巡查 14 风机位塔筒卸货情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设	1、3#风机基础垫层浇筑 2、5#风机基础钢筋绑扎 3、4#风机位进场道路开挖 4、14 风机位塔筒卸货
其 他 事 项	1、中州建设人员 35 人，挖机 8 台，铲车 3 台、压路机 1 台、货车 1 台、渣土车 6 台、吊车 2 辆、转运板车 3 辆。 2、3#风机基础垫层浇筑监理人员进行全程旁站	
本日现场监理人员		贲振军、秦福章、李连明、任远威
记录人：任远威		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贲振军