

监 理 日 志

日期: 2021 年 02 月 28 日

天气: 阴

星期: 月

气温: 17/3℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	上午 9# 14# 风机位巡查. 无人施工. 下午 16# 风机位第一段塔筒卸车. 监理人员全程安全旁站. 主吊由 9# 风机位转运至 14# 风机位. 监理人员全程跟踪安全旁站.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南锐固 物流有限公司	16# 风机位第一段塔筒卸车. 80吨汽车吊 14辆. 吊车 1 辆. 施工人员 16 名. 9# 风机位 50吨履带吊主机转运装车. 75吨汽车吊 14辆. 施工人员 3 名. 板车 2 辆.
其 他 事 项	上午发通知 明天晚上 7:30 召开监理例会.	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐大强