

监 理 日 志

日期: 2021年 03月 06日

天气: 阴

星期: 六

气温: 9/6℃

项目名称: 赫章县大山坪风电场项目

监 理 工 作 情 况	监理人员跟踪, 2#主路风机叶对无法进场。 经变处对于拐弯半径太小, 外加1条10KV高压线路。 叶对无法进场 正在已协商解决。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中州建设有限公司	5#风机位基础土方回填, 安装基础。 挖机1台, 铲车1台, 运料1台。 9#-8#风机位导电线缆电缆沟开挖, 挖机1台。
其 他 事 项	字吊及机组安装。 中州建设, 字吊未进场, 2#进场前无人施工。	
本日现场监理人员		贾振军、秦福章、李连明、任远威
记录人: 任远威		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 任远威