

监 理 日 志

工程名称: 浮阳时代新苑二期

日期	2019年5月14日 星期二	气候	晴	气温	15~23
监理单位动态: 王同庆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 吊机一台					
施工部位及进度情况	A区、吊运组件--部分工人接装组件, B区平台屋面支模--部分已浇筑的混凝土, C区接装导轨及横梁				
检查发现的问题	A区吊运组件、车辆周围没有设置围挡及警戒线, 已现场要求停工整改, 整改完成后在施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王同庆	总监签阅	徐德生		

