

2019 年 06 月 21 日
星期：五

天气：白天：多云
夜间：晴

气温：最高 29℃
最低 20℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- 1) 本区车棚基础放线定位
- 2) 车棚区域有部分下水窖井与基础位置冲突；业主方和施工方重新确定了窖井盖位置

2. 承包商动态： 管理人员 2 人，施工员 4 人，无施工设备投入。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- 1) 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽，劳保鞋，反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿，手臂现象。施工工器具暂未进场不涉及安全问题
- 2) 现场施工人员安全交底，对即将开始的钢筋绑扎，临时用电，工器具使用，混凝土浇筑等安全文明施工注意事项进行交底

2. 质量监理情况：

- 1) 陪同业主方和施工方检查下水窖井位置和基础位置，经检查有 11 处下水窖井与基础冲突
- 2) 检查 19 号车棚 02-03、05-06、08-09 车棚基础中心线位置，抽查 02-03 基础和 05-06 基础中心线间距，实测 8800mm，实测 08-09 基础长度 5500mm，宽度 1100mm

3. 存在问题及处理情况：

作业简单，没有出现质量问题

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员基本满足施工进度计划要求

五、其他

- 1) 整理监理资料，上传监理云
- 2) 编制前期资料：安全监理工作方案，应急处置方案

填写人： 韩文庆

审核人： 徐耀生



相关照片

现场施工人员安全交底

