

2019 年 06 月 25 日

星期：二

天气：白天：阴

夜间：阴

气温：最高 27℃

最低 21℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

下午已开始车棚区域地面切割。
上午与业主和施工方进行地面切割作业的技术交底

2. 承包商动态：管理人员 1 人，施工人员 3 人，地面切割机 1 台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

① 巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。地面切割机使用符合安全要求。
② 参加 T 房业主召集的月度安全例会

2. 质量监理情况：

地面切割平直，操作符合工艺要求，东区东棚路面切割成功。现场施工方法，施工环境基本具备批量切割条件。

3. 存在问题及处理情况：

无作业简单，没有出现质量问题。

三、上级指示执行情况：

参加 T 房业主 20 日召开的安全例会，通报 T 区内各施工方存在问题，并再次

四、工程协调情况：

交代安全员文明注意事项。
施工人员机械基本满足施工进度计划要求，施工机械进场稍慢影响施工进度。

五、其他

整理资料，上传监理云，监理规划，月报，监理项目部和总监工程师任务相关资料。

填写人：韩文庆

审核人：徐光生



车棚区域地面试切割