

监 理 日 志

2019年 9月15日
星期: 五

天气: 晴

气温: 最高 °C
最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 9人

面粉公司7号楼组件安装 4人, 6号楼接地扁铁焊接 1人

5号楼组件、桥架敷设 4人

检查镀锌桥架在二楼走廊水槽敷设情况

发现原桥架支架与水槽规格不符, 要求施工方更换或用扁铁代替