

监 理 日 志

2020年1月8日
星期三

天气:晴

气温: 最高 17℃
最低 14℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员:上午2人,下午4人 施工管理:1人

面粉公司#3#5爬梯刷漆(黄色)完成.清洗管道试水.
整改破裂水管.

检查清洗系统试水情况.发现#3西侧.#9屋面等处.#8水管
破裂或有渗漏滴水情况.要求施工方立即整改.整改后关闭水龙头
再次试水.直至水表正常工作.无水通过为止.