

监理工作日志

记录人: 张金星

第 30 页, 共 页

2019 年 7 月 28日 星期: 日	气候: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 27 °C 最低 20 °C
工作内容: 1, 混凝土预制支墩屋面现场浇筑400个。累计1847个 2, 预制支墩200个, 累计完成5400个 3, 支墩吊装0个, 累计完成3618个 4.管理人员4人, 施工人员20人, 设备3台, 泵车一辆 5, 巡视现浇基础支墩施工现场, 发现施工现场卫生未清理干净, 提醒后, 已整改。		
安全内容:		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。



扫描全能王 创建