

监理工作日志

记录人： 陈渝

第 12 页，共 页

2019 年 7 月 09日 星期： 二	气候： 白天： 多云 夜间：	气温： 最高 24 ℃ 最低 20 ℃
工作内容： 1、C4、C6、C8栋测量放点划线 ， 累计完成16栋。 2、预制基础浇筑200个 ， 累计完成1500个。 3、管理人员4人，施工人员8人。 4、巡视测量放线以及预制基础浇筑达到设计要求。 5、审查施工方施工进度计划表、组织设计、人员资质、单位资质。		
安全内容： 无安全隐患		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。