监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月10日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视光伏区箱逆变基础支模施工、预埋件施工要求按照图纸设计施工。 2、巡视现场桥架施工人员未佩戴安全带施工,已下发通知单责令限期整改。 3、现场巡视光伏区电缆敷设。 4、现场巡视桩头除锈、刷漆不彻底,要求施工单位限期整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	1、光伏区桥架内接地完成 90 米,累计完成 370 米;环网接地施工完成 320 米,累计完成 2445 米;1*4 光伏电缆敷设完成 5000 米,累计完成 21000 米;桩头除锈完成 540 个,累计完成 3880 个。 2、光伏区三座箱逆变基础支模施工,累计完成三座;两座箱逆变基础预埋件施工,累计完成两座。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 白浪涛
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):