监 理 日 志 ()

日期: 2019年09月24日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21° -25°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视 8#、13#箱逆变基础一次浇筑，进行旁站记录。</p> <p>2、现场巡视光伏区环网接地施工，要求按照图纸设计规范要求焊接。</p> <p>3、现场巡视光伏区桩头除锈，要求先除锈、后进行刷漆。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、光伏区支架安装完成 0MW，累计完成 21.63MW；桥架安装完成 0 米，累计完成 4329 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 1490 米；环网接地施工完成 290 米，累计完成 5365 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 36000 米；桩头除锈完成 130 个，累计完成 5856 个；汇流箱安装完成 21 台，累计完成 216 台。</p> <p>2、1#、5#、6#、7#、14#及 15#箱逆变基础二次支模，累计完成五座；8#、13#箱逆变基础一次浇筑；2#、3#、4#、11#及 12#箱逆变基础浇筑前验收；</p> <p>3、升压站化粪池，一次舱构造柱、圈梁浇筑后养护、拆模。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 刘俊俊 闫率
记录人:刘俊俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):