监 理 日 志 ()

日期: 2019年12月21日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5° -10°

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视光伏区组件安装，要求用两平一弹的方式安装。</p> <p>2、现场巡视光伏区组件背板接线，要求使用对校螺丝连接。</p> <p>3、现场巡视升压站砖砌台阶。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏溧阳建设集团有限公司	<p>1、桥架安装完成 0 米，累计完成 6843 米；桥架内接地完成 0 米，累计完成 6843 米；环网接地施工完成 0 米，累计完成 12223 米；1*4 光伏电缆敷设完成 0 米，累计完成 351012 米；低压电缆敷设完 0 米，累计敷设完成 32985 米；通讯电缆敷设 0 米，累计完成 10218 米；高压电缆敷设 0 米，累计完成 3296 米；光伏区组件安装完成 0.46MW，累计安装完成 5.9MW。</p> <p>2、8#、13#-15#钢格栅安装，累计安装完成 15 台；5-7#栏杆爬梯安装，累计安装完成 12 台。</p> <p>3、光伏区 15#组串连接 22 组，10#背板接线 9 组，10、15#做 MC4 接头 70 组。</p> <p>4、围墙抹灰找平、砖砌台阶，电气消缺。</p>
其 它 事 项		
<p>本日现场监理人员 王明官 刘俊俊 聂文</p>		

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):