监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 13 日 天气： 晴 星期： 五 气温： 6-17℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼发现问题有斜梁南北不直、横梁不直不齐，即找施工管理人员安排施工人员整改消缺； 2、与业主一起检查 1 号楼组件安装，个别组件整改消缺不到位，已通知施工单位再次安排人员整改消缺； 3、检查直流电缆直径，与以前检查质量一致； 4、电缆敷设个别桥架部位防护不到位，即令其进行防护； 5、监理人员全体参加工程周例会	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 30 人 1、6 号楼支架安装完成 60%； 2、1 号楼东侧电缆敷设； 3、配电室室内桥架安装完成 4 号配电室；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	