监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 2 日 天气： 晴 星期： 一 气温： 0-9℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼支架基础西侧拉线调直及东侧基础钢筋绑扎、砼浇筑汽吊运输，商砼 C25 、砼 20 方， 施工人员 16 人，安全措施单位。浇筑问题钢筋绑扎不牢，预埋件预埋不直，个别未安装钢筋，即令其整改消缺完成；	
	2、与业主一起协调 4#5#6#号楼室内桥架连接事宜；	
	3、检查 5 号楼接地焊接发现扁铁焊接搭接倍数不足、未刷底漆、拐弯处断开扁铁焊接，即找施工管理人员令其整改消缺；	
	4、母线排预算书进场，业主审查；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	1、6 号楼西侧支架基础调直，东侧钢筋绑扎、基础砼浇筑； 2、5 号楼接地焊接； 3、晚上桥架洞口开孔；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	