监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 9 日 天气： 晴 星期： 一 气温： 5-16℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡检一号楼逆变器处桥架未连通，已要求今天连通完成；</p> <p>2、巡检发现 1 号楼接地扁铁焊接部分未按照设计要求设计文件焊接，即令其按照设计文件要求整改消缺；</p> <p>3、6 号楼支架安装部分单螺栓、个别组串角度不一致，立柱不齐等问题，即找施工单位管理人员安排人员整改消缺。情况汇报业主；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 22 人 1、6 号楼支架基础安装及基础调整； 2、5、4 号楼无人施工； 3、1 号楼接地焊接下午无人施工；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	