监 理 日 志 ()

日期：2019 年 9 月 11 日 天气：多云 星期：三 气温：33-25° C

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡检模板配置； 2. 现场巡检放线，检查放线数据； 3. 与业主检查现场临时用电设施及电动工具； 4. 与业主检查临时吸烟点安全设施； 5. 现场检查箍筋无弯钩，发现不符合图纸设计，要求按照图纸设计文件进行整改； 6. 现场屋顶个别处开裂，并汇报给业主，令其开裂处支架基础移位浇筑；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 13 名 制作箍筋 现场放线 切割模板 按照图纸摆放模板
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	