监 理 日 志 ()

日期：2019年9月8日 天气：晴 星期：天 气温：22-30°C

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 1#、4#、5#楼旁，吊装安全旁站材料吊装 2. 下发安全联系单一份 3. 平行检查预埋件、卷材、钢筋进厂质量 发现问题有：现场检查钢筋直径、预埋件丝口、端口尺寸与设计规范要求不符 通知施工单位现场取样复验，并汇报业主。 4. 监理报审资料编辑。	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	安全员一名 施工人员三名 四号楼和五号楼吊装波纹管、预埋件、卷材、钢筋。
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	