监理日志（ ）

日期：2019年10月22日 天气：晴 星期：二 气温：24-14℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼组件支架安装,问题有次梁不齐,次梁不在同一水平面,要求施工单位安排人员消缺整改完成;	
	2、现场巡检一号楼组件安装,组件没对齐、U型螺母没套子、U型螺母未与檩条紧固,要求施工方立即返工整改;	
	3、现场巡检四号楼组件安装:	
	3.1 同一组串中角度不一致;	
	3.2 组件不在同一水平面,出现波浪形式;	
	3.3 U型螺母未与檩条紧固;	
	3.4 个别立柱螺帽未安装;	
	要求施工单位按照施工规范要求整改;	
	3、现场巡检五号楼组件安装,组件不在同一水平面,要求施工方按照规范整改;	
	4、与业主、设计协商三米长的逆变器支架出现下落问题,决定把支架基础往里移30公分;	
	5、下了一份监理联系单;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员21人 1、四、五号楼组件安装完成; 2、一号楼组件支架安装、组件安装;
本日现场监理员	韩建祺	
记录人:黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	