监 理 日 志 ()

日期：2019 年 9 月 20 日 天气：多云 星期：五 气温：26-21° C

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、吊装旁站；	
	2、现场巡检一号楼放线，发现与图纸不符，要求施工单位管理人员按照设计要求进行检查放线质量；	
3、现场巡检四号楼拆除模具，发现个别支架基础出现蜂窝麻面，要求施工方按照砼修补方案整改；		
施工单位	施工情况	
苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 名 1、四号楼支架基础混凝土浇筑； 2、四号楼拆除模具、运输模具； 3、一号楼开始放线、绑扎箍筋；	
本日现场监理员	黎建光 韩建祺	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	